

INFORME DE COMISION

LIC. TOMAS VICTOR GONZALEZ ILESCAS
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT, OAXACA
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: DFOC/0304/2015

FECHA: 25 DE AGOSTO DE 2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS DFOC/0304/2015

LUGAR: PALO DE FLOR DE SANTIAGO HUAJOLOTITLÁN; SAN ANDRÉS YUTATÍO DE TEZOATLÁN DE SEGURA Y LUNA CUNA DE LA INDEPENDENCIA DE OAXACA; LÁZARO CÁRDENAS YUCUNICOCO, SANTA ROSA CAXTLAHUACA Y SANTA CATARINA NOLTEPEC, DE SANTIAGO JUXTLAHUACA, OAXACA.
PERIODO: DEL 17 AL 21 DE AGOSTO DE 2015

OBJETO DE LA COMISION: Revisión de avance de obras autorizadas en sus proyectos del PET 2015 y así como integrar documentación, memoria fotográfica y coordenadas geográficas.

BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS: En la visita a las comunidades de Palo de Flor del municipio de Santiago Huajolotitlán, San Andrés Yutatío del municipio de Villa de Tezoatlán de Segura y Luna, Lázaro Cárdenas Yucunicoco, Santa Catarina Noltepec y Santa Rosa Caxtlahuaca del municipio de Santiago Juxtlahuaca, se llevaron a cabo reuniones con beneficiarios en las que se informó a comités y beneficiarios sobre los procedimientos para la gestión de recursos en el primer pago de jornales; se les explicaron los compromisos que se deben ir cubriendo de acuerdo a los tiempos establecidos en cada proyecto. Respecto a la supervisión del avance físico, en las comunidades de Palo de Flor y San Andrés Yutatío, se revisó el avance de obra en proyectos de construcción de barreras de piedra acomodada. En Palo de Flor se observó que no hay avance suficiente, pues apenas llevan un avance del 25%. En Yutatío únicamente se tiene un avance del 15%. En ambas comunidades la mayoría de las obras cumplen con las dimensiones de 40 cm de alto y ancho que se requiere. Sin embargo, se les informo a los beneficiarios que en algunos casos es necesario reforzarlas para mejor estabilidad tomando en cuenta las pendientes de los terrenos. Asimismo, se les dio a conocer qué para que la Delegación les libere el primer pago de jornales, deberían presentar concluida al menos el 50% de obra, por lo que por el momento no es procedente que se les entregue dicho pago.

En cuanto a la revisión de los avances de los proyectos de las comunidades de Lázaro Cárdenas, Santa Catarina Noltepec y Santa Rosa Caxtlahuaca, se observó que ya se realizó la adquisición de materiales para la construcción de las colmenas, y que ya se tienen preparados los terrenos donde se establecerán los apiarios, por lo que se considera que ya tienen avance suficiente para la liberación del primer pago de jornales. Cabe señalar que ya tienen las colmenas y se están colocando los núcleos.

CONCLUSIONES: Se desarrollaron reuniones con los beneficiados para explicación de procesos de pago de jornales en el programa de empleo temporal 2015 y se supervisaron los predios donde se están llevando a cabo las obras de barreras de piedra acomodada y establecimiento de los apiarios

RESULTADOS OBTENIDOS: Se informó a los beneficiarios el procedimiento para el primer 50% de jornales en función del cumplimiento de la meta de cada proyecto. Se supervisó el avance de obra tanto de barreras de piedra acomodada donde para las dos proyectos no se cumple con el 50%, sin embargo existe el compromiso de los beneficiarios y comités de que en 10 días naturales cubrirán con la meta solicitada del 50% para la liberación del primer pago de jornales, y que además cumplirán con el 100% en tiempo y forma, de igual forma se tomaron referencias geográficas y memoria fotográfica. Para el caso de los proyectos de Apiarios, ya cuenta con los cajones armados para instalarlos, así como los predios que se requieren y están

Recibi

25/08/15


18:00



en la fase de distribución e instalación de núcleos, cabe señalar que sólo en el caso de Lázaro Cárdenas se nos informó que por el clima frío de la zona no es viable mantener las abejas en esta área, debido a que puede haber mortandad y estrés lo que causaría no buenos resultados en el proyecto, motivo por el cual se buscará un sitio con menor altura y mejor clima.

CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE: Se cumplió con dar seguimiento al avance físico de las obras PET.

ATENTAMENTE



Samuel Martínez Villagómez

Jefe de la Unidad de Planeación y Política Ambiental