

OF 315531
CV 322437

Hacer
Nota
de Justif
de

35609

INFORME DE COMISIÓN

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

MVZ. JORGE MAKSABEDIAN DE LA ROQUETTE
DIRECTOR GENERAL DE VIDA SILVESTRE

P R E S E N T E

NUMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 14 de septiembre de 2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Totolac, Tlaxcala, Tlax.

PERIODO: 10 de septiembre de 2015.

a) OBJETO DE LA COMISIÓN

Seguimiento a los proyectos del Anexo 30, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF), para el Ejercicio Fiscal 2014. Así como del Anexo 31, del PEF-2015, con el Gobierno del estado de Tlaxcala

b) RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

Se realizó una Reunión de Trabajo Técnico, de seguimiento a los proyectos del Anexo 30, del PEF-2014, y del Anexo 31, del PEF-2015, de acuerdo a la información siguiente:

CONCLUSIONES y d) RESULTADOS OBTENIDOS

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE

MINUTA

Tlaxcala, Tlax. a 10 de septiembre de 2015

REUNIÓN DE TRABAJO TÉCNICO-EN SEGUIMIENTO
AL CUMPLIMIENTO AL (LOS) ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y
CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DEL
ANEXO 30, PEF-2014
Y
ANEXO 31, PEF-2015

GOBIERNO EL ESTADO DE TLAXCALA / SEMARNAT

Asunto: Proyectos del Anexo 30, PEF-2014; y Anexo 31, PEF-2015
Fecha: jueves 10 de septiembre de 2015.
Hora: 10:00 a.m.
Lugar: Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Tlaxcala. Calle 37, No. 403, Col. Xicohtencalli, C.P. 90062, Tlaxcala
Referencia: Oficio Núm. SGPA/DGVS/09763/15, 08 de septiembre de 2015.

OBJETIVO: DAR SEGUIMIENTO Y CUMPLIMIENTO AL (LOS) ANEXO(S) TÉCNICO(S) Y CONVENIO ESPECÍFICO DE COORDINACIÓN DEL ANEXO 30, PEF-2014, Proyectos:

- "Primera Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"
 - "Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano de Tlaxcala"
- Y A LA VALIDACIÓN TÉCNICA DE LOS ANEXO(S) TÉCNICO(S) DEL ANEXO 31, PEF-2015:
- "Segunda Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"
 - "Ambientación y Ampliación del Aviario del Zoológico del Altiplano (1era Etapa)"

ORDEN DEL DÍA

Temas	
Bienvenida / Introducción	Coordinación General de Ecología (CGE)/SEMARNAT
Situación actual de los Proyectos (Anexo 30 y 31)	CGE/SEMARNAT
Revisión de la información presentada de los proyectos del Anexo 30 y Anexo 31; Atención a las observaciones realizadas.	CGE/SEMARNAT
Asuntos Generales	CGE/SEMARNAT
Acuerdos	CGE/SEMARNAT



Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F.
Tel: (55) 5400 0900 www.semarnat.gob.mx
Página 1 de 10

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Breve relatoría:

Siendo las 10:30 am, reunidos los representantes del Gobierno del estado de Tlaxcala, a través de la Coordinación General de Ecología (CGE) y del Zoológico del Altiplano de Tlaxcala, así como de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), a través de la Dirección General de Vida Silvestre (DGVIS), y de la Delegación Federal de SEMARNAT en el estado de Tlaxcala (ver *Lista de Asistencia Anexa*), se atendieron los temas de acuerdo a la Orden del Día.

Situación actual de los Proyectos:

Anexo 30, del PEF-2014

"Primera Etapa Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"

- Un informe ejecutivo del proyecto (un tanto en impreso y cuatro copias electrónicas del proyecto) en el que se describa la implementación del mismo (de acuerdo al Anexo Técnico) y sus anexos:

- Planos definitivos
- Mapas
- Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto).
- Video
- Bitácoras
- Formatos de campo

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1435/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, No Cumple. Deberá ser consistente la información con la ya presentada y fortalecer la descripción técnica del proyecto, numerar las páginas, se recomienda incorporar carátula...

- Un Informe Físico-Financiero actualizado al mes de junio de 2015, adjuntar copia de los estados de cuenta del mes de mayo y junio de 2015, incluir comprobante del pago realizado por la Factura No: TEZ 98, de fecha 31 de diciembre de 2014.

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1435/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, No Cumple. Falta reporte de empleos generados.

Cabe señalar, que con base a la información proporcionada en el Oficio CGE/DESPACHO/889/2015, de fecha 05 de mayo de 2015, en el informe de avances físico-financiero al mes de abril de 2015, no se reporta el ejercicio del recurso, ni comprobación del gasto, refiriendo que en el Reporte Técnico un avance del 100%; se presenta la Factura No. TEZ 98, con fecha de emisión 31-12-2014; **por lo que deberá justificarse y documentar la entrega de los bienes en tiempo de acuerdo al Pedido 2298-3 AD y el por qué no se realizó el pago oportunamente. La justificación deberá ser incorporada en el informe ejecutivo del proyecto.**



Av. Ejército Nacional No. 223. Col. Anáhuac. Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F.

Tel.: (55) 5490 0900 www.semarnat.gob.mx

Página 2 de 10

F-12
12/12



- Presentar copia simple del comprobante de reintegro de las economías a la Tesorería de la Federación (TESOFE), por un monto de \$86,117.84 (Ochenta y seis mil ciento diecisiete pesos 84/100 M.N) (Línea de Captura enviada por correo electrónico el 24 de junio de 2015).

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1435/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, Cumple.

- Presentar copia simple del comprobante de reintegro de los rendimientos financieros a la TESOFE.

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1435/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, Cumple.

"Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano"

- **Un informe ejecutivo del proyecto** (un tanto en impreso y cuatro copias electrónicas del proyecto) en el que se describa la implementación del mismo (de acuerdo al Anexo Técnico) y sus anexos:

- Planos definitivos
- Mapas
- Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto).
- Video
- Bitácoras
- Formatos de campo

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1437/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, No Cumple. Deberá ser consistente la información con la ya presentada y fortalecer la descripción técnica del proyecto, numerar las páginas, se recomienda incorporar carátula...

- **Un Informe Físico-Financiero** actualizado al mes de junio de 2015, adjuntar copia de los estados de cuenta del mes de mayo y junio de 2015.

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1437/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, No Cumple. Se deberá verificar los rendimientos generados del mes de septiembre de 2014 (a fin de que sea consistente la información con la ya presentada -reintegro de rendimientos-), y reportar los empleos generados.

- En el Contrato de Adquisición para el Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano (GET-INV-099/2014), tenemos que:

1.- Se menciona en el numeral 2.2 (de las Declaración de "El Proveedor"), lo siguiente:

"Que su representada dentro de su objeto social descrito en el instrumento referido en el punto 2.1 de este contrato, tiene el siguiente: 1.- El manejo, asesoramiento y capacitación integral en material ambiental y de vida silvestre".





Lo cual no señala explícitamente el objeto del contrato referido "adquisición de equipo", por lo que se pide proporcionar mayor información al respecto.

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1437/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, Cumple.

- 2.- En la Cláusula Segunda (Entrega de los Bienes), se establece como término dos meses posteriores a la emisión del fallo, del día 06 de noviembre del 2014, al 05 de enero de 2015. La Cláusula Séptima, menciona que "Sera responsabilidad de "El Proveedor" y "El Ejecutivo del Estado" establecer los mecanismos de coordinación y comunicación que aseguren la entrega en tiempo y forma el equipamiento del bioterio..."

Sin embargo, con base a la información proporcionada en su Oficio CGE/DESPACHO/556/2015, de fecha 08 de abril de 2015, en el informe de avances físico-financiero al mes de marzo de 2015, no se reporta el ejercicio del recurso, ni comprobación del gasto, refiriendo que en el Reporte Técnico un avance del 100%, además de que se presenta la Factura Número 54, con fecha de emisión 24-12-2014; por lo que deberá justificarse y documentar la entrega de los bienes en tiempo de acuerdo al contrato y el por qué no se realizó el pago oportunamente, o de ser el caso si aplicaría alguna pena convencional.

La información presentada, subsana la observación, la justificación deberá ser incorporada en el informe ejecutivo del proyecto.

La Cláusula Octava (del Contrato GET-INV-099/2014), refiere que:

"El Ejecutivo del Estado" a través del Coordinador General de Ecología del Estado de Tlaxcala, y por medio de la L.A.E. Gabriela Luna González, Jefe del Departamento de Recursos Materiales, verificará que la factura que presente "El Proveedor" incluya la descripción de cada entregable del Equipamiento del-Bioterio en Zoológico..."

Sin embargo, de acuerdo a la Factura Número 54 (con fecha de emisión 24-12-2014), no se desglosa en el concepto la descripción de cada entregable, por lo que se deberá presentar la información según corresponda.

Una vez revisada la información técnica presentada, mediante Oficio CGE/DESPACHO/1437/2015, de fecha 20 de agosto de 2015, No Cumple.

Deberá presentarse la información correspondiente (descripción de cada entregable).





Anexo 31, del PEF-2015

“Segunda Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano”

- > Revisión de las adecuaciones realizadas al Anexo Técnico, de fecha 26 de agosto de 2015 (versión anterior de fecha 15 de julio de 2015).

Principal observación que no ha sido solventada:

1	LOTE	INSTALACIÓN DE TODO EQUIPO DE VIDEO VIGILANCIA, INCLUYE MANO DE OBRA INCLUYE MATERIAL MISCELÁNEO, PARA INSTALACIÓN DE INFRAESTRUCTURA, BRAZOS DE FIJACIÓN DE CÁMARAS, DEJAR EN FUNCIONAMIENTO EL EQUIPO, CAPACITACIÓN A PERSONAL QUE OPERARÁ EL SISTEMA, Y ASESORIA DESPUÉS DE LA INSTALACIÓN.	\$50,000.00	\$50,000.00	Comentario [JPDS1]: ¿POR QUÉ SE ESTÁ PRESUPUESTANDO ESTE CONCEPTO? SE DE ACUERDO A LA INFORMACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL FASE II, ESTE CONCEPTO NO GENERA GASTO. FAVOR DE ACLARAR...
---	------	--	-------------	-------------	--

Este concepto no genera un gasto presupuestario, en la etapa 1 del proyecto, por lo que no es factible que en esta etapa este generando un gasto. Deberá presentarse la aclaración correspondiente.

“Ambientación y Ampliación del Aviario del Zoológico del Altiplano (1era Etapa)”

- > Revisión de las adecuaciones realizadas al Anexo Técnico, de fecha 18 de agosto de 2015 (versión anterior de fecha 17 de julio de 2015).

Principales observaciones realizadas:

DESCRIPCIÓN/MES	IMPORTE
TRAZO Y NIVELACIÓN DE TERRENO	\$ 40,000.00
TRABAJOS DE HERRERÍA	\$ 1,500,000.00
TRABAJOS DE ALBANILERÍA	\$ 259,129.32
INSTALACIÓN HIDRÁULICA	\$ 65,000.00
CONSTRUCCIÓN DE MUROS DE ROCAS ARTIFICIALES	\$ 900,534.00
EQUIPOS (bombas, filtros, ventiladores, calefactores)	\$ 80,000.00
ADQUISICIÓN DE AVES	\$ 138,000.00
GASTOS INDIRECTOS SEMARNAT 2%	\$ 60,870.88
SUMA TOTAL	\$ 3,043,534.00

- Descripción detallada del proyecto.

La ejecución de este proyecto empezará con la ampliación del aviario, la cual consistirá en aumentar el espacio existente que es de 75 metros cuadrados a 225 metros cuadrados, esto con la finalidad de que las aves tengan mas espacio de

Comentario [JPDS1]: ESTE PRESUPUESTO NO ES CONSISTENTE CON LAS CIFRAS QUE APARECEN EN EL CATALOGO DE CONCEPTO.

ADENAS DE QUE EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS NO APARECE LA INFORMACIÓN PERTINENTE RESPECTO A LA ADQUISICIÓN DE AVES...



SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE

• Catálogo de conceptos



BORRERO NAVA CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

R.F.C. BNCB0723673

Comentario (JPDS4): LOS CONCEPTOS SEÑALADOS EN
ROJO NO PODRÁN SER CONSIDERADOS, POR NO ESTAR
RELACIONADOS CON ESTE PROYECTO, Y DEBERÁN
JUSTIFICARSE CLARAMENTE EL CONCEPTO DE
ELECTRIFICACIÓN Y EQUIPOS.

21	Colocación de sanitario redondo de dos piezas de cerámica vitrificada Línea Zafiro, marca Ideal Standard	pieza	6.00	1,320.13	7,920.78
22	Colocación de micrófono cerámica vitrificada Línea Zafiro, marca Ideal Standard	pieza	2.00	1,114.09	2,228.18
23	Colocación de muebles de baño, lavabo pedestal universal de sobrepone con pedestal para llaves a 4", de cerámica vitrificada Línea Habitat, económico, marca Ideal Standard	pieza	4.00	761.75	3,047.00
24	Suministro y colocación de accesorios para baño incluye: portapapeles, regadera, Toallero de barra de sobrepone de la línea clásica, cromado mod. 105.	pieza	6.00	703.66	4,221.96

totales:

25	Cerradura auxiliar de seguridad adicional, latón modelo 2150 L, marca philips, incluye suministro y colocación	pieza	2.00	563.90	1,127.80
IV	Total de INSTALACIÓN HIDRAULICA -- SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 88/100 M.N. --		1.00	74,643.58	74,643.58

36	Puerta de madera con una altura de 2.10 x 0.90 mts. con bastidor de madera de primera con marco perimetral de 25 x 50 mm pinoceño a cada 30 cm, unión espiga y caja con pegamento resistol 850, forro de triplay de 1a. de 6 mm de espesor por 2 laca plavado y pegado, portachapa de madera de 25 mm, bisagras o basales, incluye : Suministro, colocación y desperdicios.	pieza	2.00	3,291.85	6,583.70
----	--	-------	------	----------	----------



Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F.

Tel.: (55) 5490 0900 www.semarnat.gob.mx

Página 6 de 10

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES



SUBSECRETARÍA DE GESTIÓN PARA
LA PROTECCIÓN AMBIENTAL
DIRECCIÓN GENERAL DE VIDA SILVESTRE

Última versión:

DESCRIPCION/MES	IMPORTE
	\$1,500,005.36
TRABAJOS DE ALBANILERIA	\$ 259,129.32
INSTALACION HIDRAULICA	\$ 65,000.00
CONSTRUCCION DE MUROS DE ROCAS ARTIFICIALES	\$ 900,534.00
EQUIPOS (bombas, filtros, ventiladores, calefactores)	\$ 80,000.00
ADQUISICIÓN DE AVES	\$137,993.88
GASTOS INDIRECTOS SEMARNAT.2%	\$ 60,870.68
SUMA TOTAL	\$3,043,534.00

Ejemplo

Anterior

A.	AVIARIO TLAXCALA	1.00	2571,278.13	
I	PRELIMINARES	1.00	34,427.46	
1	Trazo y nivelación en terreno plano, urbano de 250 a 750 m2, por medios manuales, con hilo y nivel de manguera.	629.83	7.61	4,793.01
2	Despalme de 30 cm de espesor a máquina en material B despendido al material por despalme de terraplenes.	188.95	35.87	6,777.64
3	Carga y acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo B, primer kilómetro.	245.64	18.46	4,040.78
4	Acarreo sobre camión de volteo de 7 m3 de material tipo A, kilómetros subsiguientes, sobre camino pavimentado.	4,912.80	3.83	18,816.02
I	Total de PRELIMINARES	1.00	34,427.46	34,427.46
	" TREINTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS VEINTISETE PESOS 45/100 M.N. "			

Última versión:

- Catálogo de conceptos

I PRELIMINARES

CLAVE	CONCEPTO	UNIDAD	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL
1	TRAZO Y NIVELACION EN TERRENO PLANO URBANO DE 250 A 750 M2, POR MEDIOS MANUALES INCLUYE MANO DE OBRERA Y EQUIPO	M2	629.83	\$7.54	\$4,748.91
2	DESPALME DE TERRENO CON 30 CM DE PROFUNDIDAD POR MEDIOS MECANICOS	M3	188.949	\$37	\$6,991.11
3	CARGA Y ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO MATERIAL TIPO B, PRIMER KILOMETRO INCLUYE 30% DE ABUNDAMIENTO	M3	245.6337	\$18.45	\$4,531.94
4	ACARREO SOBRE CAMION DE VOLTEO DE 7 M3 DE MATERIAL DE TIPO B, KILOMETROS SUBSIGUIENTES, SOBRE CAMINO PAVIMENTADO	M3/KM	4912.8	\$4.83	\$23,726.8

TOTAL PRELIMINARES \$40,000.76



Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F.

Tel.: (55) 5490 0900 www.semarnat.gob.mx

Página 7 de 10



De acuerdo a lo expresado por la Coordinación General de Ecología, se hará un replanteamiento del proyecto, en cuanto a diseño del aviario, por lo que se presentará una nueva propuesta de Anexo Técnico, a la DGVS, para su revisión.

Asuntos Generales.

Apertura de Cuentas Bancarias será individual.

De conformidad con el párrafo segundo, de la Cláusula Segunda del Convenio Específico de Coordinación:

"LA SEMARNAT" radicará los recursos presupuestarios federales a que se refiere el presente "CONVENIO ESPECÍFICO", a través de la Secretaría de Planeación y Finanzas del "EJECUTIVO ESTATAL", en las cuentas bancarias productivas que ésta contrate en lo específico y que permita individualizar cada proyecto, para los recursos federales objeto del presente "CONVENIO ESPECÍFICO", previo envío del recibo oficial correspondiente."

ACUERDOS:

ANEXO 30, PEF-2014

"Primera Etapa Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
Informe ejecutivo del proyecto	Se presentará el Informe ejecutivo del proyecto en el que se describa la implementación del mismo, de acuerdo al Anexo Técnico y sus anexos (un impreso y un electrónico): • Planos definitivos • Mapas • Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto, se recomienda que se inserten en cuadros). • Video, Bitácoras y Formatos de campo. (Cubriendo las observaciones descritas en la "Situación de cada proyecto" – en la parte de arriba-).	José Antonio Roldan Fuentes Secretario Técnico CGE MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández CP. Laura Isela Romero Martínez	Lunes 14 de septiembre de 2015, se enviará para su revisión preliminar a la DGVS, por correo electrónico.
Informe Físico-financiero (al mes de junio de 2015)	Se presentará Un Informe Físico-Financiero actualizado, principalmente el Reporte de Empleos.		



Av. Ejército Nacional No. 223, Col. Anáhuac, Delegación Miguel Hidalgo, C.P. 11320, México, D.F.

Tel.: (55) 5490 0900 www.semarnat.gob.mx
Página 8 de 10



"Equipamiento del Bioterio en el Zoológico del Altiplano"

Tema	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
Informe ejecutivo del proyecto	- Se presentará el informe ejecutivo del proyecto en el que se describa la implementación del mismo, de acuerdo al Anexo Técnico y sus anexos (un impreso y un electrónico): - Planos definitivos - Mapas - Memoria fotográfica (se recomienda que se presente de forma cronológica, con pie de foto y de forma comparativa el antes y después de la ejecución del proyecto, se recomienda que se inserten en cuadros). - Video, Bitácoras y Formatos de campo. (Cubriendo las observaciones descritas en el apartado de "Situación de cada proyecto" -parte de arriba-).	José Antonio Roldan Fuentes Secretario Técnico CGE MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández CP. Laura Isela Romero Martínez	Lunes 14 de septiembre de 2015, se enviará para su revisión preliminar a la DGVS, por correo electrónico.
Informe Físico-financiero (al mes de junio de 2015)	Se presentará Un Informe Físico-Financiero actualizado, principalmente el Reporte de Empleos, y Rendimientos Generados (septiembre de 2014). Se presentará la información adicional correspondiente (descripción de cada entregable), (Factura), en cumplimiento de la Cláusula Octava del Contrato GET-INV-099/2014		

ANEXO 31, DEL PEF-2015

Proyecto	Acciones	Responsable	Fecha de Entrega
"Segunda Etapa de Equipamiento para la Videovigilancia de la Fauna del Zoológico del Altiplano"	- Se presentará la adecuación correspondiente al presupuesto asignado al concepto de "Instalación en todo el equipo, capacitación y asesoría..." y se enviará la DGVS, para su revisión. - Deberá presentarse adicionalmente la justificación de los cambios que se hagan de acuerdo a las versiones del Anexo Técnico previamente revisadas.	José Antonio Roldan Fuentes Secretario Técnico CGE MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández CP. Laura Isela Romero Martínez	Se enviará el día de hoy jueves 10 de septiembre, por correo electrónico, para su revisión.








"Ambientación y Ampliación del Aviario del Zoológico del Altiplano (1era Etapa)"	- Se presentará un replanteamiento del Anexo Técnico (en cuanto a diseño, y por ende en los rubros de presupuesto - Catálogo de conceptos-), para revisión de la DGVS. - (Deberá prestarse especial atención a la "Descripción detallada" del componente de adquisición de ejemplares, de las especies en alguna categoría de riesgo de acuerdo a la NOM-059-SEMARNAT-2010). - Deberá presentarse adicionalmente la justificación de los cambios que se hagan de acuerdo a las versiones del Anexo Técnico previamente revisadas.	José Antonio Roldan Fuentes Secretario Técnico CGE MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández CP. Laura Isela Romero Martínez	Viernes 25 de septiembre de 2015, se enviará por correo electrónico para su revisión.
Cuentas Bancarias	Se gestionará la apertura de cuentas por cada uno de los proyectos, y se enviará la información en cuanto se tenga a la DGVS, para darlas de alta.	José Antonio Roldan Fuentes Secretario Técnico CGE MVZ. Octavio Cesar Toriz Hernández CP. Laura Isela Romero Martínez	En cuanto se tenga la información será enviada a la DGVS

Siendo las 14:00 horas, y no habiendo otro asunto que tratar, se da por concluida la Reunión de Trabajo Técnico.




Reunión de Seguimiento a los proyectos autorizados al Gobierno del Estado de Tlaxcala que tienen como Unidad Responsable la Dirección General de Vida Silvestre, apoyados con recursos del PEF 2014 Y 2015
LISTA DE ASISTENCIA

Sala de Juntas SEMARNAT Delegación Tlaxcala, Tlaxcala; a 10 de septiembre de 2015

Núm.	Nombre	Sexo H M	Institución	Cargo	Sector	Firma
1	César Torres Hdez	✓	Zoológico	Encargado		
2	Yacimir Carrero Lira	✓	Coord. Gral. Ecología	Jefe Depto		
3	Juan Pablo Durán Soriano	✓	DGVS/SEMARNAT	Enlace		
4	Sergio Calabrera Espino	✓	SEMARNAT	Suplente de Adm.		
5	Florencio Salas Uribe	✓	SEMARNAT	Vida Silvestre		
6	Gabriela Lugo González	✓	Coord. Gral. Ecología	Jefe Depto		
7	José Antonio Roldán Fuentes	✓	Ecología	Sec. Tec		
8	MARIA HERMINIA GARCÍA	✓	SEMARNAT	EN LA C.	Medio Ambiente	

Reunión de Seguimiento a los proyectos autorizados al Gobierno del Estado de Tlaxcala que tienen como Unidad Responsable la Dirección General de Vida Silvestre, apoyados con recursos del PEF 2014 Y 2015
LISTA DE ASISTENCIA


Sala de Juntas SEMARNAT Delegación Tlaxcala, Tlaxcala; a 10 de septiembre de 2015

Núm.	Nombre	Sexo H M	Institución	Cargo	Sector	Firma
9	Elizavet Matamoros León	X	SEMARNAT	Planación	Medio Ambiente	
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

e) CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE

Dar seguimiento al Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 30, del Decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2014, y Convenio Específico de Coordinación para dar cumplimiento al contenido del Anexo 31, del PEF-2015, con el Gobierno del estado de Tlaxcala, en coordinación con la Delegación de SEMARNAT en el estado Tlaxcala, a fin que el financiamiento otorgado se sujete a los criterios de objetividad, eficacia y eficiencia, equidad, transparencia, selectividad y temporalidad, para que se apliquen efectivamente a los fines para los cuales fueron otorgados.

ATENTAMENTE


BIOL. JUAN PABLO DAVILA SOTELO
ENLACE DE EVALUACIÓN TÉCNICA
DIRECCIÓN DE CONSERVACIÓN DE LA VIDA SILVESTRE

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario.