

INFORME DE COMISION.

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
AMBIENTE, ENERGÍA
Y RECURSOS NATURALES



NUMERO:	FECHA:	25-nov.-2016
----------------	---------------	--------------

LUGAR:	CIUDAD DE CHILPANCINGO, GUERRERO.	PERIODO:	DEL	24/11/16	AL	24/11/16
---------------	-----------------------------------	-----------------	-----	----------	----	----------

SÍNTESIS:

OBJETO

VISITA DE SUPERVISIÓN DE LOS AVANCES DE LAS OBRAS, ACTIVIDADES Y EQUIPAMIENTO DEL PROYECTO DENOMINADO ESTABLECIMIENTO DE LA UMA ECOTURÍSTICA EL ESCOBILLAL, MUNICIPIO DE ZIHUATANEJO.

RESUMEN:

NÓS CONSTITUIMOS EN EL LUGAR CON LA PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO DEL PROYECTO Y SE REALIZO EL RECORRIDO DEL MISMO PARA IR REVISANDO LOS AVANCES EN BASE AL DESGLOSE DE OBRA Y EQUIPAMIENTO CONTENIDO Y AUTORIZADO DEL REFERIDO PROYECTO. LOS AVANCES OBSERVADOS SON: EL MEJORAMIENTO DEL RASTREO DE CAMINOS, CONCLUSIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA LA PRODUCCIÓN DE LOMBRICOMPOSTA, PERO FALTA LA OPERACIÓN, EL 95 PORCIENTO EN EL EQUIPAMIENTO DE DOS CABAÑAS Y LA CONSTRUCCIÓN DE UNA TERCERA CON UN AVANCE DEL 40 PORCIENTO, INICIO DE LA COLOCACIÓN DEL PORTÓN DE ENTRADA A LA UMA AVANCE CON UN AVANCE DEL 95 %, CONSTRUCCIÓN DE BEBEDEROS Y COMEDEROS DE AVES Y MAMIFEROS SILVESTRES SE OBSERVARON 5 DE UN TOTAL DE 25, SE HA CONCLUIDO LA CONSTRUCCIÓN DE MUROS PARA LA RETENCIÓA DE AGUA Y EL OTRO RETENCIÓN DE TIERRA., SE HA INICIASDO LA CONSTRUCCIÓN DEL VIVERO FORESTAL.

CONCLUSIONES:

DE ACUERDO A LOS AVANCES DE LA OBRA Y EL EQUIPAMIENTO EL PROYECTO EL BENECIARIO SE COMPROMENTE A ENVIAR LOS AVANCES SEMANALES Y ENTREGAR DE INMEDIATO LAS OBSERVACIONES AL PROYECTO QUE CONSISTEN EL EL AJUSTE DE LAS OBRAS Y AGILIZAR EL AVANCE DE LAS OBRAS Y ÉLABORACIÓN DE LOS ESTUDIOS MÁS PRECISOS. SE ACUERDA UNA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO PARA EL PRÓXIMO VIERNES 21 DEL PRESENTE MES Y AÑO, CON LA PARTICIPACIÓN DEL BENEFICIARIO Y DE SU ASESORA TÉCNICO, PARA QUE REALICEN LAS OBRAS DE ACUERDO AL PROYECTO APROBADO Y HA LA BREVEDAD POSIBLE POR EL CIERRE DEL AÑO.

RESULTADOS:

DE ACUERDO A LO REVISADO Y ANALIZADO CON EL BENEFICIARIO EL PROYECTO PRESENTA RETRASO EN EL AVANCE DE LAS OBRAS COMPROMETIDAS EN EL PROYECTO APROBADO Y ES PRECISO UN MAYOR SEGUIMIENTO PARA ELCUMPLIMIENTO DEL MISMO, EN CASO CONTRARIO ES NECESARIO QUE SE TOMEN LAS MEDIADS PERTINENTES Y SE EXIJA EL CUMPLIEMENTODE LO CONTRARIO APLICAR LAS MEDIDAS Y ACCIONES SEÑALADAS EN LA NORMATIVIDAD Y EL CONVENIO FIRMADO.

CONTRIBUCIONES:DAR SEGUIMIENTO A LOS PROYECTOS Y VERIFICAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBRAS Y LA OPERACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA PARA QUE LOS SUBSIDIOS CUMPLAN CON LOS OBJETIVOS PARA LO CUAL SON DESTINADOS.

ATENTAMENTE

ARMANDO SÁNCHEZ GÓMEZ

COMISIONADO

PUESTO: SUBDELEGADO DE GESTION PARA LA PROT.AMB. Y REC. NAT.

ADSCRIPCION: DELEGACIÓN FEDERAL ESTADO DE GUERRERO.

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTE FORMATO SON LOS SOLICITADOS Y MANIFIESTO TENER CONOCIMIENTO DE LAS SANCIONES QUE SE APLICARÍAN EN CASO CONTRARIO.