

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

ATENTAMENTE



Francisco Javier Désiga Salinas  
Subdirector de Gestión para Suelos Contaminados

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario

# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

## INFORME DE COMISIÓN

ING. RICARDO ORTIZ CONDE  
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL  
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS  
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: VP 710- 047

FECHA: 10 DE DICIEMBRE DE 2019

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 23766

LUGAR: SALAMANCA, GUANAJUATO

PERIODO: 02, 03 y 04 DE DICIEMBRE DE 2019.

### -OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Visita al sitio de las instalaciones de la Ex Unidad Industrial Fertimex, ubicada en el km 314.5, Carretera Federal No. 45, Colonia San Juan, Municipio de Salamanca, Guanajuato, con el fin de dar seguimiento a las "Obras para la demolición de las estructuras y edificios del resto de la planta de la Ex Unidad Industrial Fertimex, bajo el contrato DGRMIS-DAC-DGGIMAR-OP-002/2019.

### - RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Avances de obra de demolición en los siguientes sectores y subsectores:

Sectores	Subsectores	Porcentaje
2	2.8	100 %
	2.11	100 %
4	4.2	60 %
	4.3	32%
6	6.5	90 %
11	11.1	100 %
	11.2	100 %
	11.3	10 %
	11.4	10 %
	11.5	100 %
	11.6	100 %
	11.8	100 %
19	11.9	100 %
	19.3	100 %
	19.4	100 %
	19.5	100 %
	19.6	100 %
	19.7	100 %
	19.8	100 %

### -CONCLUSIONES:

Se estima un avance físico del 60%

### - RESULTADOS OBTENIDOS:

De acuerdo con lo demolido en los subsectores mencionados, se está cumpliendo con el programa de trabajo.