

INFORME DE COMISIÓN

DR. ARTURO GAVILÁN GARCÍA
DIRECTOR GENERAL DE GESTIÓN INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD: 618-014

FECHA: 02/02/2024

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS: 1121

LUGAR: SALAMANCA, GTO.

Periodo: 26 de enero de 2024

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Seguimiento al contrato de obra pública:

“Obras de remediación de suelos - segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato”,

así como al contrato de:

“Servicios de supervisión de las obras de remediación de suelos-segunda etapa (celda 3): tratamiento de 37,000 metros cúbicos de suelo contaminado con plaguicidas en concentraciones menores a 10,000 mg/kg por medio de la construcción de una celda de estabilización, celda 3, para el tratamiento y disposición de suelo contaminado, al interior de la ex unidad industrial Fertimex, ubicada en el municipio de Salamanca, Guanajuato”

referente a la conclusión de los trabajos en el predio de la Ex Unidad industrial Fertimex.

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Derivado del aviso de término de los trabajos por parte de las empresas contratistas (obra y supervisión) se realizó una visita de verificación de los trabajos efectuados,

De la visita se observó lo siguiente:

*Se realizó limpieza en general de montículos de tierra en la periferia de celda 3.

En relación con la celda 3 se pudo observar:

- El trabajo de asfaltado de la superficie de la celda, está incompleto. Falta una pequeña parte del tramo sur
- El trabajo de concreto lanzado en la periferia de la celda está incompleto; falta una parte del tramo sur
- Los 4 caminos faltan 2 diques ocultos
- Falta La puerta de fibra de vidrio y escalera marina del registro de captación de lixiviados.
- Los pozos de monitoreo externos instalados

- CONCLUSIONES:

Se ordenó a través de la residente de obra que completaran los trabajos inconclusos y se programó una visita de verificación para la próxima semana.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Celda de estabilización 3 con pequeños detalles a corregir.

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Que la Dirección General de Gestión Integral de Materiales y Actividades Riesgosas, pueda cumplir con el compromiso de llevar a cabo las obras y servicios que se tienen contempladas en el sitio para su remediación, ubicado en el municipio de Salamanca, estado de Guanajuato, para dar cumplimiento de la obligación establecida en los artículos 68 y 69 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos.

ATENTAMENTE



**LUIS ALEXIS VILLEGAS OLMOS
ENLACE DE RESTAURACIÓN**

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario