

## INFORME DE COMISION

LIC. TOMAS VICTOR GONZALEZ ILESCAS  
DELEGADO FEDERAL DE LA SEMARNAT, OAXACA  
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 10 DE OCTUBRE DE 2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISION Y ORDEN DE MINISTRACION DE VIATICOS: DFOC – 0391/2015

LUGAR: PALO DE FLOR DE SANTIAGO HUAJOLOTITLAN, CERRO VERDE, TEPOTZAN, TIERRA BLANCA Y TIERRA COLORADA DE SAN MIGUEL HUAUTLA, GUADALUPE HIDALGO Y LA LAGUNA GRANDE TILANTONGO DE SANTIAGO TILANTONGO, EN BAA Y YODODEÑE DE SAN PEDRO COXCALTEPEC CANTAROS, OAXACA.  
PERIODO: 5 AL 9 DE OCTUBRE DE 2015

### OBJETO DE LA COMISION:

Asistir a reunión con beneficiarios del proyecto de Palo de Flor, así como llevar a cabo la revisión de los proyectos de San Miguel Huautla, Santiago Tilantongo y San Pedro Coxcaltepec Cántaros, integrar en su caso documentación para finiquitos y realizar toma de memoria fotográfica.

### BREVE RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

En cumplimiento al oficio arriba citado, me traslade a la comunidad de Palo de Flor del municipio de Santiago Huajolotitlan, a fin de atender una denuncia presentada por el C. Adelino Rufo Vargas Lima, Agente Municipal de Palo de Flor, ante el órgano interno de control de esta Secretaría, referente a la inconformidad de beneficiarios respecto a su primer entrega de recursos del 50% de jornales del proyecto autorizado para dicha comunidad, en este sentido asistimos los CC. María del Socorro Adriana Pérez García, Samuel Jaime Martínez Villagómez y su servidor, donde se les explico nuevamente los mecanismos de operación, seguimiento y entrega de recursos que esta Delegación de la SEMARNAT, realiza ante el Programa de Empleo Temporal 2015, señalando que el proyecto consiste en la Construcción de Barreras de Piedra Acomodada, con una meta de 8.3 kilómetros y participación de 40 beneficiarios, al cual se le asignó un monto de \$ 205,200.00 (DOSCIENOS CINCO MIL DOSCIENOS PESOS 00/100 M.N.), proveniente de los recursos presupuestales autorizados a la SEMARNAT, en su presupuesto anual 2015 correspondiente al anexo 11. Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable, esto conforme a la normatividad respectiva y previas autorizaciones que jurídicamente correspondan, y que por su naturaleza de subsidios mantienen su carácter de recursos públicos federales para efectos de fiscalización y transparencia, sujetándose a criterios de objetividad, transparencia, temporalidad, equidad y publicidad, aclarando que este recurso es para la adquisición de materiales y herramientas, así como para el pago de mano de obra. Asimismo, se informa a los presentes que en seguimiento Programa de Empleo Temporal 2015, con fecha 14 de julio de 2015, se realizó la entrega de recursos a la C. Evangelina de Jesús Estrada Salazar, Presidenta del Comité Comunitario de Participación Social para la adquisición de materiales y herramientas por un monto de \$ 42,000.00 (CUARENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.), el cual ya está comprobado mediante un recibo comunitario que contempla el programa, el cual se utilizó para la adquisición de 26 carretillas truper, 40 palas truper y 40 picos pretul. Posteriormente se realizó la supervisión de avance de obras dando como resultado el avance del 50% de avance de obra, motivo por el cual se gestionó el primer pago del 50%, mismo que el 17 de septiembre de 2015 se entregó a la C. Evangelina de Jesús Estrada Salazar, Presidenta del Comité Comunitario de Participación Social

por un monto de \$ 81,600.00 (OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.), estos con el objeto de ser distribuidos entre los beneficiarios del programa. En este sentido, se puntualizó que estos recursos consta su entrega mediante las pólizas correspondientes, mismas que se encuentran en su expediente en la Delegación Federal. Posteriormente se realizó la verificación de los proyectos de las comunidades de Guadalupe Hidalgo del municipio Santiago Tilantongo, Cerro Verde, Tierra Colorada, Tierra Blanca y Tepotzan del municipio de San Miguel Huautla, En Baa y Yododeñe del Municipio de San Pedro Coxcaltepec Cántaros y La Laguna Grande Tilantongo del municipio Santiago Tilantongo, a fin de conocer sus avances, por lo que nos trasladamos a cada sitio de los proyectos, donde se observaron los trabajos desarrollados en cuanto a los vasos de las ollas de agua para autoconsumo, así como los trabajos de entrada (filtros areneros), válvulas de desfogue, conformación de taludes y así como la instalación de la geo membrana, a fin de que se revise que cumplan con las metas autorizadas en los proyectos, cabe señalar que a estas comunidades que nos trasladamos tanto el Lic. Samuel Jaime Martínez Villagómez y su servidor tienen vías de comunicación de terracería que se encuentran en mal estado por el paso de las lluvias existiendo piedras, hoyos, bordes, zanjas y/o deslaves, siendo las vías de Guadalupe Hidalgo y La Laguna Grande Tilantongo las de más difícil acceso, esto conlleva a que se conduzca a menos de 10 kilómetros, con el objeto de no causar daños al vehículo. Sin embargo, a pesar de ello nos fue imposible evitar circular sobre las vías en muy mal estado, ya que son los accesos a dichas comunidades y que por su condición actual genera la posibilidad de que los neumáticos se vean afectados (desbalanceo, abolladuras o ponchaduras), como fue el caso de la comunidad de La Laguna Grande Tilantongo, que derivado de que hace pocos días se generaron problemas políticos-sociales, hubo la necesidad de que el vehículo se trasladara hasta el lugar del proyecto, esto con el fin de que no fuese a ser dañado en nuestra ausencia, por lo que el camino donde se accedió es de tipo cosechero y se encuentra en muy malas condiciones.

#### CONCLUSIONES:

De la reunión desarrollada en Palo de Flor del municipio de Santiago Huajolotitlan, se atendió la denuncia, donde el C. Adelino Rufo Vargas Lima, Agente Municipal de Palo de Flor, Santiago Huajolotitlan, Huajuapán, Oax., manifiesta que efectivamente realizó la denuncia debido a que existió inconformidad de beneficiarios y en su carácter de Agente Municipal solicito apoyo al H. Ayuntamiento de Santiago Huajolotitlan, a fin de que se presentara en Oaxaca y se conociera la situación. Sin embargo, menciona que derivado de que se reunieron entre el Comité de Participación Social del proyecto antes citado y beneficiarios inconformes del Programa de Empleo Temporal, se aclararon los malos entendidos y por lo tanto se les entrego el monto de \$ 2, 040.00 ( Dos mil cuarenta pesos 00/100) a cada beneficiado. En este sentido la C. Evangelina de Jesús Estrada Salazar, Presidente del Comité Comunitario de Participación Social, mostro ante los presentes una lista donde se indica que se recibió el monto de \$ 2, 040.00 (Dos mil cuarenta pesos 00/100) a cada beneficiado, mismo que se le dio lectura. En el caso de las visitas a los proyectos, se observó que muestran un pequeño atraso, debido a que la entrega de la geo membrana demoró así como las lluvias que no permitieron avanzar conforme a lo programado, sin embargo los comités de participación social señalaron que los trabajos serán entregados al 100%, tal y como se establecieron los convenios que el PET requiere. En el caso de la Comunidad de La Laguna Grande Tilantongo del municipio Santiago Tilantongo, se nos dio a conocer que existe un problema de tipo político y que existen demandas penales por hechos de golpes a una beneficiaria y así como intimidación a otro, sin embargo aclararon que es un problema aparte y no generado por el proyecto.

A

**RESULTADOS OBTENIDOS:**

Referente a la reunión desarrollada en Palo de Flor del municipio de Santiago Huajolotitlan, se obtuvieron los acuerdos bajo minuta de trabajo que fueron impresos en tres tantos, uno para el Comité de Obra, otro para el Denunciante y otro para la Secretaría, siendo los siguientes:

1.- Los beneficiarios presentes en la reunión, aceptan que se les hizo entrega de un monto de \$ 2,040.00 (Dos mil cuarenta pesos 00/100), referente al pago del monto del 1er. 50% del pago de jornales que entregó la SEMARNAT, Delegación Oaxaca, por una cantidad de \$ 81,600.00 (OCHENTA Y UN MIL PESOS 00/100 M.N.).

2.- El C. Adelino Rufo Vargas Lima, Agente Municipal de Palo de Flor, Santiago Huajolotitlan, Huajuapán, Oax., hace constar que efectivamente se realizó la entrega a cada beneficiario del recurso previsto para el pago del 1er 50% de pago de jornales, referente al proyecto de barreras de piedra acomodada con clave 78696, motivo por el cual la denuncia presentada a la SEMARNAT queda solventada de conformidad a lo solicitado.

3.- A solicitud del C. Asunción Lima Estrada con cargo de Tesorero del Comité de Participación Social del proyecto de barreras de piedra acomodada con clave 78696, se suscribe en la presente que se compromete a entregar el recurso del 2do pago de jornales al 100% a los beneficiarios del programa, esto en el ánimo de transparencia y cumplimiento con las reglas y lineamientos del programa de empleo temporal 2015.

En cuanto a los proyectos visitados se obtuvieron los siguientes avances; Guadalupe Hidalgo del municipio Santiago Tilantongo un 95%, Cerro Verde 90%, Tierra Colorada 90%, Tierra Blanca 90% y Tepotzán 80% del municipio de San Miguel Huautla, En Baa 90% y Yododeñe 90% del Municipio de San Pedro Coxcatlán Cántaros y La Laguna Grande Tilantongo 85% del municipio Santiago Tilantongo, sin embargo todas los comités de obras se comprometieron a entregar el 100% de obra, por lo que se les informo que el Convenio firmado cada comité tiene un vigencia de 122 días, por lo que se vencimiento es hasta el 15 de octubre de 2015.

Cabe hacer mención, que en esta comisión debido a que existieron eventualidades que generaron cambios de las actividades ya definidas, se obtuvo que el mismo 5 de octubre de 2015 se tuvo que ir y regresar a la comunidad de Palo de Flor, Santiago Huajolotitlan, Huajuapán, Oax., donde asistimos los CC. María del Socorro Adriana Pérez García, Samuel Jaime Martínez Villagómez y Noel Enrique Jarquín Mendoza para seguimiento a una denuncia, por lo que a partir del 6 de octubre de 2015 se continuó con el calendario ya programado hasta el 9 de octubre de 2105.

**CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:**

Se cumplió con dar avance a la operación de proyectos PET.

ATENTAMENTE



Noel Enrique Jarquín Mendoza

Jefe de Ordenamiento Territorial y Política Regional