

Nombre del/PPS: Obras de demolición de edificaciones y estructuras y de renovación del suelo construido en la Unidad Industrial Pedernales, en Salomana, Qm.
Dirección de Mantenimiento de Suelos Contaminados - DSGM0003

Última Ed. 2023

Datos de identificación del programa de inversión					Datos vinculados por única vez												Datos a reportar (Mensual)								
BANDO	UNIDAD	NÚM. ASIGNATURA	CLAVE CARTERA	PROGRAMA PRESUPUESTARIO	Nombre del contrato	Número de contrato	Fecha de publicación de convocatoria	Código del expediente en Comprasnet	Tipo de procedimiento de contratación	Fecha de folio	Código del contrato del Sistema Comprasnet	Nombre de la empresa	Fecha de firma del contrato	Fecha de inicio del contrato	Fecha de término del contrato	Importe del contrato	Total de modificaciones	Concepto (según descripción en submatriz)	Monto ejecutado por factura o anticipo	Reporte de CIC Falso	Fecha del CIC Falso	Monto transferido a acreedor	Reporte de CIC Falso	Fecha del CIC Falso	Avance físico acumulado periodo (%)
16	618	52396	1716700001	6.188 - Inversión en infraestructura Social y Protección Ambiental	OBRA COMPLEMENTARIA DE REPARO DE OBRAS (CON SUELO EMPAQUETADO) DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE SUELO SIGUEBA PARA REVISIÓN AL INTERIOR DE LA 1ª UNIDAD INDUSTRIAL EXISTENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUATEMALA	DSGMS-0000000-OP-DAC-117/24	1/21/2024	6-2024-00001788	Subasta Pública Nacional	4/11/2024	C-2024-00041381	Construcción y Servicios Pintos, S.A. de C.V.	6/30/2024	6/19/2024	5/13/2024	\$ 2,300,045.49	1	Primer Submatriz	\$2,390,714.91	74	5/18/2024				100%
					TRABAJOS DE SUPERVISIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS DE REPARO DE OBRAS (CON SUELO EMPAQUETADO) DE LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE SUELO SIGUEBA PARA REVISIÓN AL INTERIOR DE LA 1ª UNIDAD INDUSTRIAL EXISTENTE UBICADA EN EL MUNICIPIO DE SALAMANCA, GUATEMALA	DSGMS-0000000-OP-DAC-118/24	15/04/2024*	6-2024-00002190	Adjudicación Directa		C-2024-00040386	Pericon Desarrollo, S.A. de C.V.	6/10/2024	4/19/2024	5/13/2024	\$ 116,000.00	1	Primer Submatriz	\$115,000.00	73	5/18/2024				100%

*FECHA DE NOTIFICACIÓN DE LA ASIGNACIÓN DIRECTA