



# MEDIO AMBIENTE

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES



## INFORME DE COMISIÓN

**LIC. JOSÉ LUIS TORRES CONTRERAS**  
**DIRECTOR GENERAL DE RECURSOS**  
**MATERIALES, INMUEBLES Y SERVICIOS**  
**P R E S E N T E**

OFICIO DE AVISO DE COMISIÓN CON PAGO DE VIÁTICOS: 24821

FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: **24 de diciembre del 2021.**

LUGAR: **MÉRIDA, YUCATÁN**

PERIODO DE LA COMISIÓN: **15 al 21 de diciembre del 2021**

### **OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):**

En seguimiento a la "Supervisión y definición de los espacios a intervenir en Inmuebles de Medio Ambiente en Mérida", dada la comisión realizada los días 15 al 21 de diciembre del corriente, a las instalaciones que actualmente ocupa la Dirección General de la CONAGUA en la planta alta del Edificio C del "Centro Hidrometereológico Regional de Mérida", así como del Edificio de la "Comisión Nacional Forestal - CONAFOR" y de la Casa SEMARNAT; todo a efectos de la adecuación de las oficinas para la SEMARNAT en la ciudad de Mérida, Yucatán, se tienen las siguientes consideraciones:

### **RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

De acuerdo a la visita realizada en los inmuebles antes mencionados se reportan las siguientes actividades:

#### **CONAFOR:**

- Colocación de loseta cerámica dañada en el primer nivel.
- Colocación de nicho de tablaroca en primer nivel.
- Se comenzaron los trabajos de mantenimiento en muebles sanitarios de baños ubicados en primer nivel.
- Rehabilitación de plafón modular reticular y liso (tablaroca) en primer nivel.
- Colocación de película esmerilada en sala de juntas ubicada en planta baja.
- Colocación de persianas black out en sala de juntas en planta baja.
- Colocación de película esmerilada en sala de juntas destinada para oficina particular en primer nivel.
- Cambio de critales ubicados en fachadas.

De los trabajos que están por definir son los siguientes:

- Colocación de película esmerilada en auditorio.
- Rehabilitación de archivo dañado a un costado del SITE.

#### CASA SEMARNAT:

- Colocación de muro de tablaroca para adecuación de SITE.
- Colocación de muro de tablaroca para división de baño y lavabo.
- Adecuación de instalación eléctrica aprente.
- Retiro de material producto de las diversas adecuación realizadas.
- Aplicación de pintura vinilica en diversas zonas.
- Resane en muros dañados.
- Retiro de lámparas tipo gabinete y persianas de sala de capacitación.
- Revisión general de instalaciones hidro-sanitaria y eléctrica.

#### CONAGUA

- Adecuación de oficina para Subsecretario, consistente en el retiro de cancel con recuperación y demolición de muro de tablaroca. Además, la colocación de muro de tablaroca a altura de plafón, colocación de puerta de recuperación y cancel fijo.
- Cambio de luminarias dañadas en primer nivel.
- Aplicación de pintura vinilica en diversas zonas.
- Falta la colocación de cristales en muro curvo de tablaroca en planta baja.

#### CONCLUSIONES:

En función de lo antes mencionado, la empresa de mantenimiento I.E.E.M.I., S.A. DE C.V., se compromete a terminar los trabajos de mantenimiento no más del 30 de diciembre del presente.


#### RESULTADOS OBTENIDOS:

Se realiza un levantamiento más completo de las necesidades de mantenimiento, así como la determinación de las áreas a intervenir, metraje y cantidades., para que la empresa de mantenimiento continúe con los trabajos los más resueltamente posible.

#### CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA:

Mejorar las instalaciones que ocupará la Oficina de la Secretaría en el estado de Mérida, en coordinación con la empresa que actualmente presta el servicio de mantenimiento.

**ATENTAMENTE**



**Julio César Ruiz Pérez**  
**Enlace Supervisor de Operación de Transportes**

Declaro bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este informe son verídicos y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarán en caso contrario.