SEMARNAT

SECRETARÍA DE MEDIO AMBIENTE Y RECURSOS NATURALES

ANEXO III

INFORME DE COMISIÓN

LIC. CÉSAR MURILLO JUÁREZ
DIRECTOR GENERAL DE GESTION INTEGRAL
DE MATERIALES Y ACTIVIDADES RIESGOSAS
PRESENTE

NÚMERO DE SOLICITUD:

FECHA: 02/12/2015

FOLIO DE OFICIO DE COMISIÓN Y ORDEN DE MINISTRACIÓN DE VIÁTICOS:

LUGAR: Gómez Palacio, Durango

PERIODO: 26/11/2015 al 27/11/2015

-OBJETO DE LA COMISIÓN (DETALLANDO EL PROPÓSITO DE LA MISMA):

Visita al sitio denominado ex fábrica jabonera La Esperanza, ubicado en el municipio de Gómez Palacio en el Estado de Durango, para supervisar el avance de los trabajos contratados por el gobierno del estado de Durango del proyecto denominado "Acciones para la remediación del sitio contaminado ex fábrica "La Jabonera" - La Esperanza, en Gómez Palacio, Durango".

- RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:

Se realizó visita al sitio con las instancias involucradas (delegación SEMARNAT, residencia de obra gob del estado) y en presencia del superintendente de construcción de RIMSA (Ing. Óscar Fernández Sandoval) y del Coordinador General de RIMSA en el sitio Ing. Miguel Ángel Garza, con quienes se realizó un recorrido en el sitio para verificar el avance de las obras.

- Ya se realizó la demolición de las fachadas 1,2, 3. Está pendiente la demolición de la fachada 4
- Ya se realizó la demolición de los firmes de concreto 1, 3 y el andador. Se cuantificaron mayores volúmenes de demolición debido a que por debajo de la losa de 15 cm se encontraron otras losas no identificadas en algunos casos con espesores de 50 cm.
- Se está excavando el suelo contaminado en el área circundante a lo que fue la fosa de combustóleo, observándose suelo contaminado a los 6 m, lo que implicará mayor profundidad de excavación.
- El suelo subyacente a la cisterna de agua, se observa contaminado por lo que deberá ser demolida dicha cisterna. Se levantó minuta para tal efecto.
- Durante la excavación de suelo, se encontraron otras 4 fosas lo que incrementa los volúmenes de demolición.
- Se observó la segregación que se está haciendo entre el suelo limpio y el suelo contaminado.

45826

SEMARNAT

SECRETARÍA DE
MEDIO AMBIENTE
Y RECURSOS NATURALES

- CONCLUSIONES:

Se cumplió el objetivo de la visita, que era el de supervisar los avances de obra.

- RESULTADOS OBTENIDOS:

Se acordó con el gobierno del estado que se autorice la demolición de la fachada 4 y de la cisterna de agua tratada, a las cuales se había opuesto la Secretaria de Obras de Durango. En general los trabajos se están realizando de conformidad con lo establecido en el contrato para la realización del proyecto denominado Acciones para la remediación del sitio contaminado ex fábrica "La Jabonera" - La Esperanza, en Gómez Palacio, Durango"

- CONTRIBUCIONES PARA LA DEPENDENCIA O ENTIDAD DE LA QUE FORMA PARTE:

Dado que la DGGIMAR, dentro de sus atribuciones (Artículo 29 fracción XV del Reglamento Interno de la SEMARNAT) está el "Apoyar a las autoridades competentes, en la formulación y ejecución de programas vinculados al manejo de materiales y residuos peligrosos o sitios contaminados que puedan causar desequilibrios ecológicos", esta instancia asesora en los trabajos para llevar a cabo la remediación del sitio ex fábrica Jabonera La Esperanza, en Gómez Palacio, Durango

ATENTAMENTE

M. EN I. MIGUEL ÁNGEL IRABIÉN ALCOCER
SUBDIRECTOR DE SERVICIOS ESPECIALES PARA SUELOS CONTAMINADOS

Declaro, bajo protesta de decir verdad, que los datos contenidos en este formato son los solicitados y manifiesto tener conocimiento de las sanciones que se aplicarían en caso contrario